



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO-PA  
CNPJ: 05.149.182/0001-80



<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROSA CARRERA DE LOUREIRO	<b>ENG.º RESPONSÁVEL:</b> WALACE MURILO L. VALADARES	
<b>ENDEREÇO:</b> AV. FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, ZONA URBANA, SANTARÉM NOVO/PA	<b>TOTAL DO INVESTIMENTO PREVISTO:</b>	R\$ 992.466,38
<b>MUNICÍPIO:</b> SANTARÉM NOVO/PA	<b>BDI (%)</b>	32,78%

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PREÇO DA ETAPA (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 48.307,22	R\$ 48.307,22 100,00%				R\$ 48.307,22 100,0%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 53.668,03	R\$ 13.417,01 25,00%	R\$ 13.417,01 25,00%	R\$ 13.417,01 25,00%	R\$ 13.417,01 25,00%	R\$ 53.668,03 100,0%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 39.962,04	R\$ 19.981,02 50,00%	R\$ 11.988,61 30,00%	R\$ 7.992,41 20,00%		R\$ 39.962,04 100,0%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 98.043,99	R\$ 24.511,00 25,00%	R\$ 73.532,99 75,00%			R\$ 98.043,99 100,0%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 281.354,18		R\$ 126.609,38 45,00%	R\$ 112.541,67 40,00%	R\$ 42.203,13 15,00%	R\$ 281.354,18 100,0%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO	R\$ 36.957,38		R\$ 18.478,69 50,00%	R\$ 14.782,95 40,00%	R\$ 3.695,74 10,00%	R\$ 36.957,38 100,0%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.872,97			R\$ 8.872,97 100,00%		R\$ 8.872,97 100,0%
8	COBERTURA	R\$ 91.617,45			R\$ 64.132,22 70,00%	R\$ 27.485,24 30,00%	R\$ 91.617,45 100,0%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 18.772,05		R\$ 7.508,82 40,00%	R\$ 7.508,82 40,00%	R\$ 3.754,41 20,00%	R\$ 18.772,05 100,0%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 105.202,53			R\$ 84.162,02 80,00%	R\$ 21.040,51 20,00%	R\$ 105.202,53 100,0%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.943,67	R\$ 4.094,37 10,00%	R\$ 10.235,92 25,00%	R\$ 16.377,47 40,00%	R\$ 10.235,92 25,00%	R\$ 40.943,67 100,0%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.709,89		R\$ 8.854,95 50,00%	R\$ 7.083,96 40,00%	R\$ 1.770,99 10,00%	R\$ 15.938,90 90,0%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 25.279,67		R\$ 10.111,87 40,00%	R\$ 12.639,84 50,00%	R\$ 2.527,97 10,00%	R\$ 25.279,67 100,0%
14	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 6.891,16				R\$ 6.891,16 100,00%	R\$ 6.891,16 100,0%
15	PINTURA	R\$ 85.082,03		R\$ 8.508,20 10,00%	R\$ 51.049,22 60,00%	R\$ 25.524,61 30,00%	R\$ 85.082,03 100,0%
16	URBANIZAÇÃO	R\$ 26.743,87				R\$ 26.743,87 100,00%	R\$ 26.743,87 100,0%
17	ENTREGA DA OBRA	R\$ 7.058,25				R\$ 7.058,25 100,00%	R\$ 7.058,25 100,0%

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>	R\$ 110.310,61	R\$ 289.246,44	R\$ 400.560,55	R\$ 192.348,79	R\$ 992.466,38
<b>PERCENTUAL DO PERÍODO (%)</b>	11,11%	29,14%	40,36%	19,38%	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$ 110.310,61	R\$ 399.557,05	R\$ 800.117,59	R\$ 992.466,38	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO (%)</b>	11,11%	40,26%	80,62%	100,00%	