

Obra: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F TOMAZ Q. LOUREIRO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		5.050,58	5.050,58		
2	RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS	100,00%	100,00%		
		6.308,25	6.308,25		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	70,00%	15,00%	15,00%
		10.141,02	7.098,71	1.521,15	1.521,15
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	70,00%	15,00%	15,00%
		7.132,65	4.992,86	1.069,90	1.069,90
5	ESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%	
		9.104,63	5.462,78	3.641,85	
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO	100,00%	60,00%	40,00%	
		17.226,97	10.336,18	6.890,79	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%	
		384,9		384,9	
8	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%	
		55.477,23	27.738,62	27.738,62	
9	REVESTIMENTOS	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		24.428,22	7.328,47	12.214,11	4.885,64
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		67.380,79	20.214,24	33.690,40	13.476,16
11	PEDRAS DE GRANITO	100,00%		100,00%	
		2.847,75		2.847,75	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		23.245,34	5.811,34	11.622,67	5.811,34
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM	100,00%		50,00%	50,00%
		8.943,67		4.471,84	4.471,84
14	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		30,00%	70,00%
		2.342,85		702,86	1.640,00
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%		20,00%	80,00%
		5.411,10		1.082,22	4.328,88



Obra: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA E.M.E.I.F TOMAZ Q. LOUREIRO

16 ESQUADRIAS E GRADES	100,00%		50,00%	50,00%
	28.681,92		14.340,96	14.340,96
17 PINTURA	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%
	41.770,54	4.177,05	16.708,22	20.885,27
18 URBANIZAÇÃO	100,00%		20,00%	80,00%
	2.344,67		468,93	1.875,74
Porcentagem		32,84%	43,80%	23,35%
Custo		104.519,07	139.397,15	74.306,86
Porcentagem Acumulado		32,84%	76,65%	100,00%
Custo Acumulado		104.519,06	243.916,21	318.223,08