



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA
CNPJ: 05.149.182/0001-80**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- **REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTARÉM NOVO/PA**
- **OBJETO:** REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR;
- **EMPRESA CONTRATADA:** IMPERCON EIRELI;
- **TIPO DE LICITAÇÃO:** CARTA CONVITE 002/2021 – PMSN;
- **PROCESSO LICITATÓRIO:** 1/2021-110102;
- **ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO;
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** TV. PAES DE CARVALHO, SN, ZONA URBANA, CEP: 68.720-000, SANTARÉM NOVO/PA;
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 126.931,21 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS);
- **VALOR ADITADO:**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 45 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 26/02/2021
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO:** 03/05/2021
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 01/02/2021 A 31/12/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 94.470,75
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 74,43%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 32,67%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 41.470,75





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA
CNPJ: 05.149.182/0001-80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF^a. CONCEIÇÃO PIMENTEL**
- **OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F PROF^a. CONCEIÇÃO PIMENTEL;**
- **EMPRESA CONTRATADA: DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI;**
- **CNPJ: 03.832.803/0001-09;**
- **TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 002/2022-PMSN;**
- **PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2022-221101;**
- **ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB;**
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 938.727,23(NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL E VINTE E TRÊS CENTAVOS);**
- **VALOR ADITADO:**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES;**
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 01/03/2022;**
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO: 31/12/2022;**
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/02/2022 A 31/12/2022;**
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: ZONA URBANA DE SANTARÉM NOVO/PA;**
- **STATUS: OBRA EM ANDAMENTO;**
- **VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 538.560,30**
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 57,37%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 4,26%**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 40.000,00**