



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA  
CNPJ: 05.149.182/0001-80  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTARÉM NOVO/PA**
  - **OBJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE;
  - **EMPRESA CONTRATADA:** IMPERCON EIRELI;
  - **TIPO DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS 001/2021 – PMSN;
  - **PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-150101;
  - **ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM NOVO;
  - **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 416.998,93 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS);
  - **VALOR ADITADO:**
  - **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 DIAS;
  - **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 22/04/2021;
  - **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO:** 23/07/2021;
  - **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 16/04/2021 A 31/12/2021;
  - **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** AV. FREI DANIEL DE SAMARATE, ZONA URBANA, CEP: 68.720-000, SANTARÉM NOVO/PA;
  - **STATUS:** OBRA EM ANDAMENTO;
  - **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 251.997,97
  - **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 60,43%
  - **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 36,45%
  - **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 151.997,97



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA**  
**CNPJ: 05.149.182/0001-80**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

- **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF<sup>a</sup>. CONCEIÇÃO PIMENTEL**
- **OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F PROF<sup>a</sup>. CONCEIÇÃO PIMENTEL;**
- **EMPRESA CONTRATADA: DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI;**
- **CNPJ: 03.832.803/0001-09;**
- **TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 002/2022-PMSN;**
- **PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2022-221101;**
- **ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB;**
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 938.727,23(NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL E VINTE E TRÊS CENTAVOS);**
- **VALOR ADITADO:**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES;**
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 01/03/2022;**
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO: 31/12/2022;**
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/02/2022 A 31/12/2022;**
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: ZONA URBANA DE SANTARÉM NOVO/PA;**
- **STATUS: OBRA EM ANDAMENTO;**
- **VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 498.560,30**
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 53,11%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 4,26%**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 40.000,00**



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA**  
**CNPJ: 05.149.182/0001-80**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

- **CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SANTARÉM NOVO**
- **OBJETO:** CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SANTARÉM NOVO;
- **EMPRESA CONTRATADA:** DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI;
- **CNPJ:** 03.832.803/0001-09;
- **TIPO DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO N° 004/2022-PMSN;
- **PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-290601;
- **ORIGEM DO RECURSO:** TESOURA DO GOVERNO DO ESTADO;
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.397.488,05 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS);
- **VALOR ADITADO:**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 MESES;
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 26/07/2021;
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO:** 26/07/2022;
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 26/07/2022 A 26/07/2023;
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** AV. FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA; ZONA URBANA DE SANTARÉM NOVO/PA.
- **STATUS:** OBRA EM ANDAMENTO;
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 267.870,30
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 19,17%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 4,86%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 67.870,30



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA  
CNPJ: 05.149.182/0001-80  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- **REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL KIMIE OHAZE**
- **OBJETO:** REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL KIMIE OHAZE;
- **EMPRESA CONTRATADA:** IMPERCON EIRELI;
- **CNPJ:** 04.356.184/0001-88;
- **TIPO DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO N° 002/2022;
- **PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-070201;
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDEB;
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 444.250,60 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS);
- **VALOR ADITADO:** R\$ 110.198,26
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 3 MESES;
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 01/04/2022;
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO:** 01/07/2022;
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 01/04/2022 A 01/04/2023;
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** AV. FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA; ZONA URBANA DE SANTARÉM NOVO/PA.
- **STATUS:** OBRA EM ANDAMENTO;
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 444.250,60
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 15,48%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 68.757,36
- **VALOR TOTAL ADITADO APLICADO:** R\$ 39.987,00
- **PERCENTUAL TOTAL ADITADO APLICADO:** 36,29%
- **PERCENTUAL MENSAL ADITADO APLICADO:** 36,29%
- **VALOR ADITADO APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 39.987,00

