

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Abril de 2019**

## **Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas do Município de Santarém Novo – PA**

- **Objeto do Projeto:** Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas do Município de Santarém Novo – PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI – EPP, CNPJ nº 11.128.119/0001-60.
- **Local da Execução da Obra:** Santarém Novo-PA.
- **Origem do Recurso: UNIDADE GESTORA: 02 – Prefeitura Municipal; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 – Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 02.03.26.782.0501.2.032 – Pavimentação de Ruas e Avenidas; NATUREZA DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00 – Obras e Instalações; FONTE DE RECURSO: 19402019 – Outras vinculações de Transferências.**
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 001/2018 – CPL.
- **Data de início da Obra:** 17/01/2019.
- **Data de fim da Obra:** 17/07/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 876.112,62.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 218.335,36.
- **Percentual aplicado:** 24,92%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.