

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Maio de 2018**

## REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MAGALHÃES BARATA E JUSTINO MONTALVÃO

- **Objeto do Projeto:** REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MAGALHÃES BARATA E JUSTINO MONTALVÃO.
- **Nome do Contratado:** COMERCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO ESTRELA EIRELI, CNPJ nº 06.131.522/0001- 09.
- **Local da Execução da Obra:** Santarém Novo-PA.
- **Origem do Recurso:** EXERCÍCIO: 2018;  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 – Secretaria Municipal de Educação;  
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.368.0038.1.021 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares;  
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações;  
EXERCÍCIO: 2018.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** CONVITE nº 003/2018 – CPL/PMSN.
- **Data de início da Obra:** 06/03/2018.
- **Data de fim da Obra:** 06/06/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 124.328,07.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 124.328,07.
- **Percentual aplicado:** 100%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.