



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA**  
**CNPJ: 05.149.182/0001-80**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

- **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF<sup>a</sup>. CONCEIÇÃO PIMENTEL**
- **OBJETO: REFORMA DA E.M.E.F PROF<sup>a</sup>. CONCEIÇÃO PIMENTEL;**
- **EMPRESA CONTRATADA: DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO EIRELI;**
- **CNPJ: 03.832.803/0001-09;**
- **TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 002/2022-PMSN;**
- **PROCESSO LICITATÓRIO: 2/2022-221101;**
- **ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB;**
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 938.727,23(NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL E VINTE E TRÊS CENTAVOS);**
- **VALOR ADITADO:**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES;**
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO: 01/03/2022;**
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO: 31/12/2022;**
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/02/2022 A 31/12/2022;**
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: ZONA URBANA DE SANTARÉM NOVO/PA;**
- **STATUS: OBRA EM ANDAMENTO;**
- **VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 488.560,30**
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 48,85%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 5,33%**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 50.000,00**



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA**  
**CNPJ: 05.149.182/0001-80**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

- **SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 17,08KM DE ESTRADAS VICINAIS DE SANTARÉM NOVO/PA**
- **OBJETO:** SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 17,08KM DE ESTRADAS VICINAIS DE SANTARÉM NOVO/PA;
- **EMPRESA CONTRATADA:** LIFE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI;
- **CNPJ:** 15.775.564/0001-01;
- **TIPO DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA N°003/2021-PMSN;
- **PROCESSO LICITATÓRIO:** 3/2021-141201;
- **ORIGEM DO RECURSO:** TESOURO DO GOVERNO DO ESTADO;
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 5.106.881,37 (CINCO MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS);
- **VALOR ADITADO:**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 MESES;
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 01/06/2021;
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO:** 01/04/2023;
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 01/04/2022 A 01/04/2023;
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** PA 438, ZONA RURAL DE SANTARÉM NOVO, CEP: 68.720-000, SANTARÉM NOVO/PA;
- **STATUS:** OBRA EM ANDAMENTO;
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.530.176,89
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 29,96%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,54%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 946.883,44





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA  
CNPJ: 05.149.182/0001-80  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- **REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL KIMIE OHAZE**
- **OBJETO:** REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL KIMIE OHAZE;
- **EMPRESA CONTRATADA:** IMPERCON EIRELI;
- **CNPJ:** 04.356.184/0001-88;
- **TIPO DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO N° 002/2022;
- **PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2022-070201;
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDEB;
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 444.250,60 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS);
- **VALOR ADITADO:**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 3 MESES;
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 01/04/2022;
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO:** 01/07/2022;
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 01/04/2022 A 01/04/2023;
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** AV. FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA; ZONA URBANA DE SANTARÉM NOVO/PA.
- **STATUS:** OBRA EM ANDAMENTO;
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 375.493,24
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 84,52%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 44,05%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 195.697,49