



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA
CNPJ: 05.149.182/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

- **SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E TAPA BURACO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM VIAS DA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA**
- **OBJETO:** SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E TAPA BURACO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM VIAS DA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA;
- **EMPRESA CONTRATADA:** G.L CONSTRUTORA LTDA;
- **CNPJ:** 05.214.984/0001-27;
- **TIPO DE LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO N° 005/2021;
- **PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2021-070701;
- **ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO;
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 2.857.170,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CIQUENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS);
- **VALOR ADITADO:** R\$ 638.983,98
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 MESES;
- **DATA DE INÍCIO DO PROJETO:** 16/08/2021;
- **DATA DE TÉRMINO DO PROJETO:** 31/12/2021;
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 16/08/2021 A 31/12/2021;
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** SEDE E VILAS.
- **STATUS:** EM ANDAMENTO;
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 2.789.639,53
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 97,64%
- **VALOR TOTAL ADITADO APLICADO:** R\$ 338.500,00
- **PERCENTUAL TOTAL ADITADO APLICADO:** 52,97%
- **PERCENTUAL MENSAL ADITADO APLICADO:** 24,26%
- **VALOR ADITADO APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 155.000,00

